

Newsletter Nr.1

Neubaumaßnahmen auf dem Campus der Technischen Fakultät der CAU

Allgemeine Bau-Informationen:

Es kann begonnen werden!

Am 19.03.2021 wurde der Auftrag an die Firma Züblin erteilt, die die Neubauten des ZEVS und des HSG in den kommenden Jahren auf dem Campus der Technischen Fakultät errichtet werden. Mit den vorbereitenden Arbeiten für diese umfassende Maßnahme wurde in Teilen bereits begonnen. Der eigentliche Baubeginn, ist dann für die 26. KW geplant. In der 21. KW wird mit der Herstellung der Baustraße begonnen. Hierzu wird eine Rampe parallel zum Gebäude D errichtet. Die Erstellung der Rampe wird voraussichtlich 5 Wochen dauern. Parallel wird mit der Baustelleneinrichtung gestartet. Hierdurch wird sich für den Nutzer vor Ort zunächst nichts ändern. Die Absperrungen zwischen Gebäude C und D verändern sich in Ihrer Lage nicht.

In der 23. KW werden Sicherungsmaßnahmen am Hang an der Norddeutsche Straße vorgenommen, um die Voraussetzungen für die Erstellung der Baugrube des ZEVS zu schaffen. Nach aktuellem Kenntnisstand werden die Erdarbeiten für die Baugrube des ZEVS in der 26. KW beginnen. Ab der 27. KW wird dann voraussichtlich die erste Bohrpfahlwand erstellt.

Wir wollen Sie mit diesem Newsletter zukünftig, im monatlichem Rhythmus, über die dann jeweils anstehenden Arbeiten auf der Baustelle und möglichen Einschränkungen auf dem Campus informieren.

Wir sind bemüht, die Belastung durch die Bautätigkeiten, so gering wie möglich zu halten.

Ihr Gebäudemanagement der CAU

Newsletter Nr.1

Neubaumaßnahmen auf dem Campus der Technischen Fakultät der CAU



Wo passiert was:

- ① Errichtung des Bauzauns (-----)
- ② Herstellung der Baustelleneinrichtung
- ③ Vorbereitende Arbeiten zur Hangsicherungen
- ④ Herstellung der Baustellenzufahrt
- ⑤ Erdarbeiten für Fundamente

Beeinträchtigungen:

Erhöhtes Aufkommen von Baufahrzeugen auf dem Campus.

Termine:

- ① Bereits erfolgt
- ② Beginn: 21.KW
- ③ Beginn: 23.KW
- ④ Beginn: 21.KW
- ⑤ Beginn: 26.KW

